



NOTA:
 Le posizioni di servizi ed attrezzature e la posizione dell'area sono indicative. L'impresa dovrà confermare o presentare modifiche sul POS.
 I segnali sono rappresentati con distanze indicative, prevedere apposizione a debita distanza dal cantiere.
 L'impresa dovrà prendere accordi con la proprietà del terreno individuato, richiedendo il permesso d'uso e definendo le condizioni d'utilizzo.

Recinzione di cantiere costituita da moduli di rete elettrosaldata poggiate su plinti in cls controventata. Moduli vincolati tra loro per impedire sfilamento da parte di estranei. H.min = 2m, resa ben visibile a veicoli quando necessario con rete applicazione di rete con applicazione di rete in plastica arancione.

L'impresa dovrà posizionare i servizi igienici nell'area di cantiere. Mantenere all'interno dei mezzi la cassetta di pronto soccorso ed un estintore. Mantenere comunque, almeno un altro estintore, in vicinanza delle lavorazioni.

Accesso al cantiere da mantenere chiuso quando inutilizzato, con catena e lucchetto in orari di inattività del cantiere

LEGENDA

	AREA INTERESSATA DAL CANTIERE
	INGRESSO CANTIERE / AREA LOGISTICA
	SERVIZI IGIENICI
	AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI
	BARRIERE STRADALI IN PLASTICA BIANCA E ROSSA TIPO NEW JERSEY E CONI
	RECINZIONE IN POLIETILENE ARANCIONE
	DELIMITAZIONE RETE METALLICA+RETE ARANCIONE

SEGNALAZIONI LUMINOSE DURANTE LE ORE NOTTURNE ED IN TUTTI I CASI DI SCARSA VISIBILITÀ

	- FISSE sulle barriere di testata	
	- FISSE sui segnali "LAVORI"	
	- FISSE sulle recinzioni e sui mezzi d'opera	
	- FISSE lungo la zona di lavoro	
	- LAMPEGGIANTI su segnale di pericolo "semaforo"	
	- LAMPEGGIANTI IN SINCRONO O IN PROGRESSIONE su ogni segnale di passaggio obbligatorio (sbarramento obliquo)	

PLANIMETRIA AREA LAVORAZIONI PER SOSTITUZIONE RETE IDRICA

FASE 1

VIA GINZBURG REGGIO EMILIA

DPI OBBLIGATORI

ELMETTO CON SOTTOGOLA	INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ'	CALZATURE O STIVALI ANTINFORTUNISTICI

MEZZI D'OPERA

- I MEZZI OPERANTI SU STRADA DOVRANNO AVERE GIROFARO IN FUNZIONE.
- UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO CONFORMI ALLE NORMATIVE APPLICABILI
- DIVIETO DI PRESENZA DI ADDETTI A TERRA NELLE ZONE DI OPERATIVE DEI MEZZI. GLI ADDETTI DURANTE LE OPERAZIONI DA EFFETTUARSI CON ESCAVATORE RIMARRANNO A DISTANZA DI SICUREZZA



MOVIERE CON PALETTA O BANDIERA DI SEGNALAZIONE ARANCIONE PER MOMENTANEI ARRESTI DEL TRANSITO IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI MEZZI D'OPERA SU STRADA E NELLE FASI DI APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA